



Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° Stralcio”. CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO EMESSO IL 25.06.2026, AI SENSI DELL’ART.102 DEL D.LGS. 50/2016.

Determina del RUP n. 73/2026 del 03/07/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento al Contratto di Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento “Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel “Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) per la realizzazione dell’intervento “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio”, per l’importo complessivo di euro 14.979.808,20, IVA esclusa, che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R.n.732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed



adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio" CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di euro 14.430.050,54, IVA esclusa, a carico del soggetto attuatore;
- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell'aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l'importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, di cui € 11.792.490,75 per lavori, euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell'aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del contratto con l'aggiudicatario;
- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l'Appalto relativo all'intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario degli stessi lavori;
- l'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l'obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
- in data 19.06.2020 è stato emesso l'Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l'avvio della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto in commento;
- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l'Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
- con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della Società ing. Antonio Picardi l'avvenuta nomina quale RUP per l'intervento in argomento in sostituzione dell'ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro per l'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., relativo all'intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società Tecnobuilding s.r.l., con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;
- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di

depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP.

Visto che

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- al fine di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, in riferimento agli incrementi rilevati dei materiali nonché delle mutate condizioni socio-economiche, si è reso necessario un allineamento contabile ed amministrativo dell’Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell’art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta in data 20.10.2023, per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all’Appalto originario, di Euro 1.091.348,41;
- conseguentemente, in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto;
- ai sensi dell’art.5 del suddetto Atto di transazione del 23.10.2023 *“A parziale modifica e deroga dell’articolo 40 del Capitolato Speciale di Appalto, le parti concordano di ammettere in contabilità i materiali acquistati e resi progressivamente disponibili a piè d’opera in cantiere in ragione del 50% del prezzo di appalto (comprensivo degli oneri di posa in opera, spese generali, utili, etc.);”*
- ai sensi, poi, del successivo art. 6 *“Gli Stati di Avanzamento Lavori, successivi a quello straordinario di cui sopra, verranno emessi ogni qualvolta la produzione netta, al lordo delle ritenute di legge (0,5%), sarà pari ad Euro 2.403.808,99”;*
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è, pertanto, provveduto alla **“Consegna totale e definitiva dei lavori”**, decorrendo da tale data i 378 giorni naturali e consecutivi previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori, quindi entro il 01.12.2024;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il 11.03.2025.

Visto, inoltre, che

- in data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, il dipendente della Stazione Appaltante, ing. Mariano Nappa, ha presentato le dimissioni da Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), a far data dal 09.12.2024;

- con nomina del 06.12.2024, giusta comunicazione a mezzo pec del Procuratore Speciale della Società, nonché successivo Contratto di incarico sottoscritto a mezzo Ordine di Acquisto n.6 del 07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, la Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A., ha affidato l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all’ing. Massimo Cornacchia, già incaricato, per il medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno;
- con successiva nota del 11.12.2024 l’ing. Cornacchia ha, quindi, comunicato le sue dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore Operativo in materia di “Sicurezza sui luoghi di lavoro e gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n.81/2008”, per il medesimo intervento;
- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C.a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore “Proroga dei termini contrattuali” per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolfatore nonché i ritardi causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria dell’impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori in appalto;
- conseguentemente, con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni dell’Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare;
- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l’Ordine di Servizio n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla richiesta di proroga;
- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti “Atto di transazione n.2”, prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.03.2025 al n.100945, contemplando le nuove pattuizioni, tra l’altro, anche la concessione all’Appaltatore di una ulteriore proroga della durata dei lavori;
- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché del suddetto “Atto di transazione n.2”, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in data 07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche delle precedenti proroghe concesse, la nuova data di ultimazione lavori al 30.04.2025;
- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 19.05.2025 a causa dei ritardi nell’attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione Appaltante e necessaria per le prove dell’essiccatore fanghi;
- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025.

Considerato che

- per i lavori in epigrafe, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, si è resa necessaria l’attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico delle opere strutturali;

- con delibera di CdA n.49 del 16.07.2020 è stato stabilito di procedere alla individuazione del collaudatore, dando mandato al Procuratore Speciale della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. di porre in essere tutte le attività propedeutiche all'avvio dell'apposita indagine di mercato, prevedendo per tale figura professionale il compenso a base di gara di Euro 73.786,64, importo già previsto nel quadro economico post-aggiudicazione dell'intervento;
- con Determina del Procuratore Speciale della società del 05.11.2020, in esecuzione della delibera del CdA n. 49 del 16.07.2020, è stato disposto di indire apposita gara per individuare un professionista abilitato ad espletare l'incarico in commento, designando l'ing. Corbo quale RUP per la procedura di gara;
- per l'affidamento del predetto incarico la società ha espletato apposita procedura telematica per l'affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 2 lettera a) della legge n.20 del 11.09.2020, per l'importo a base di gara pari a Euro 73.786,64, utilizzando la piattaforma informatica denominata Traspare acquisita dalla capogruppo Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.);
- all'esito della procedura di gara, applicando il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è risultato aggiudicatario, con il miglior ribasso percentuale offerto (48,511%) sull'importo a base di gara, l'ing. Carlo Antermite;
- con contratto del 08.01.2021, prot. SALSIS n. 543-2021, è stato, quindi, affidato all'ing. Carlo Antermite l'incarico professionale di “Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e Collaudatore statico delle strutture”, per un importo complessivo pari ad **Euro 37.992,00** (*trentasettemilanovecentonovantadue/00*), inclusi oneri previdenziali ed eventuali ulteriori oneri, ed oltre IVA come per legge, identificando l'affidamento con CIG: 8503665659;
- con nota del 22.03.2024, acquisita al prot. SERVIDR n.7212-2024, è pervenuta al RUP la richiesta di autorizzazione al subentro nel predetto contratto, sottoscritto con l'ing. Carlo Antermite, della società Alpha Techna s.r.l. - P.IVA IT05870690657, con sede legale in Salerno alla via Mattia Farina n.21, costituita dal medesimo professionista quale suo Legale Rappresentante e subentrata nei rapporti contrattuali al medesimo intestati;
- con nota di riscontro del 08.05.2024, prot. SERVIDR n. 10465-2024, il RUP, all'esito delle verifiche e degli adempimenti a ciò normativamente prescritti, ha autorizzato il richiesto subentro della suddetta società Alpha Techna s.r.l. - P.IVA IT05870690657 e domicilio digitale alphatechnasrl@legalmail.it, nel contratto sottoscritto in data 08.01.2021 tra la Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. e il professionista originariamente incaricato, ing. Carlo Antermite;
- in data 20.06.2024 la società Alpha Techna S.r.l. ha presentato richiesta, prot. SERVIDR n.13753-2024, di riconoscimento di maggiori compensi rispetto a quelli contrattualmente previsti, in ragione del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono pressoché triplicati, e conseguentemente anche di quelli delle attività professionali relative all'incarico in argomento rispetto ai 400 giorni previsti da contratto;
- con delibera n. 36 del 11.11.2024 il CdA della Stazione Appaltante, anche a seguito del parere positivo emesso del Collegio Consultivo Tecnico, giusta Determinazione n.6 del 04.10.2024, prot. SERVIDR n.22147-2024, nonché della quantificazione dell'importo da riconoscere richiesta al Direttore dei lavori sulla base dell'impegno profuso e della presenza in cantiere del Collaudatore, regolarmente annotata sul registro delle presenze tenuto dallo stesso DL, ha approvato, su proposta del RUP, il riconoscimento alla società Alpha Techna S.r.l. del compenso aggiuntivo, rispetto a quello contrattuale, di Euro 34.762,68, che trova capienza all'interno della voce B.11 “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche – collaudi” del Quadro Economico post-aggiudicazione così come rimodulato.

Considerato, inoltre, che

- con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 è stato concesso alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. un ulteriore finanziamento, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, per Euro3.797.572,50 ai fini del completamento dell'intervento di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana”, dando, quindi, mandato alla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti “di procedere alle attività istruttorie e di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale”;
- a seguito di pubblicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025, con “Verbale di sospensione dei lavori” del 26.05.2025, prot. SERVIDR n.12072-2025, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, il RUP, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs.50/2016, ha disposto la sospensione dei lavori contrattualmente affidati, in considerazione della necessità di definire, coerentemente al quadro normativo ed economico-finanziario di riferimento, l'iter attuativo concernente le lavorazioni complementari precedentemente stralciate in sede di Perizia di Variante e successivamente ammesse a finanziamento con la citata Delibera G.R. Campania n. 278/2025;
- con successivo “Verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori” del 10.07.2025, prot. SERVIDR n.14628-2025, anch'esso sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, il RUP ha disposto, *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la prosecuzione della sospensione dei lavori affidati all'Operatore Economico Depur Salerno s.c.a r.l., sino al 30 settembre 2025”*;
- venuti meno i motivi della ordinata sospensione dei lavori, con “Verbale di ripresa dei lavori” del 15.09.2025, prot. SERVIDR n.18171-2025, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori affidati alla Depur Salerno S.C.a R.L., prescrivendo che *“per effetto delle citate sospensioni intervenute il nuovo termine contrattuale per la definitiva ultimazione dei lavori rimane fissato al 16.09.2025”*;
- difatti, in data 22.09.2025 il Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. SERVIDR n.18670-2025, con cui ha attestato che i lavori in commento sono stati **“definitivamente ultimati alla data del 16 settembre 2025** e, quindi, in tempo utile rispetto alla previsioni contrattuali anche in funzione delle proroghe concesse ovvero delle novazioni temporali negoziate”;
- successivamente alla ultimazione dei lavori sono state avviate le attività per il rilascio del Certificato di Collaudo.

Considerato, infine,

- l'art.102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (sotto la cui disciplina ricade il suddetto incarico);
- l'art.64 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) nonché l'art.15 del Contratto d'Appalto in commento che prevede che il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante;
- la Relazione sul Conto finale dei lavori trasmessa dal DL incaricato in data 04.03.2026, prot. SERVIDR n.4616-2026, a seguito della ultimazione dei lavori;
- la Relazione del RUP al Quadro Economico di assestamento contabile finale del 18.05.2026, prot. SERVIDR n.9350-2026, in cui, tra l'altro, sono state rappresentate tutte le vicende relative all'appalto in commento;
- che il richiamato art.64 del CSA stabilisce che il termine utile per l'emissione del Certificato di Collaudo è di sei mesi dalla data di ultimazione lavori (16.09.2025), ovvero entro il 16.03.2026; tuttavia il protrarsi dei tempi complessivi dell'appalto - non ultima l'emissione della Relazione sul Conto finale avvenuta il 04.03.2026, ovvero, per le motivazioni addotte nella stessa, oltre i 30 giorni dalla ultimazione dei lavori previsti all'art.36 del CSA - ha comportato lo slittamento anche della emissione del Certificato di Collaudo, senza che ciò comportasse alcun danno e/o problema né alla Stazione Appaltante né all'Appaltatore;

- che a mezzo pec del 26.06.2026 il Collaudatore ha provveduto a trasmettere allo scrivente RUP tutti gli atti di Collaudo, ovvero nel dettaglio:
 - i quindici Verbali di collaudo in corso d'opera,
 - la Relazione tecnico-amministrativa,
 - il Verbale di visita di collaudo finale del 25.06.2026,
 - il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;
- dall'esame, in particolare, della Relazione tecnico-amministrativa si evince, tra l'altro, che:
 - *a seguito della visita di Collaudo non sono emerse criticità;*
 - *i lavori sono stati eseguiti con materiali, realizzati a regola d'arte e secondo le prescrizioni capitolari;*
 - *in base ai riscontri effettuati, i lavori realizzati trovano rispondenza con gli allibramenti degli atti contabili relativi;*
 - *non si sono verificati danni di forza maggiore;*
 - *che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;*
 - *l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è compreso nei limiti della somma autorizzata;*
 - *successivamente all'accordo transattivo in via bonaria del 07.03.2025 si sono risolte tutte le riserve iscritte dall'Impresa negli atti contabili.*

Preso atto che

- che nel Certificato di Collaudo in parola il Collaudatore ha attestato che i lavori oggetto dell'Appalto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto e alle varianti approvate e sono, pertanto, collaudabili.

Ritenuto

- di dover proporre all'Organo Amministrativo della Stazione Appaltante Sistemi Salerno-SERVIZI IDRICI S.p.A. l'approvazione del Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore incaricato, ing. Carlo Antermite, in data 25.06.2026, prot. SERVIDR n.11932-2026, e trasmesso a mezzo pec del 26.06.2026, così come previsto all'art.15 del Contratto d'Appalto in commento, in cui si precisa, altresì, che lo stesso ha carattere provvisorio ed *"assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione, salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile"*.

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

1. **Esprimere parere favorevole** all'approvazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo da parte dell'Organo Amministrativo della Stazione Appaltante Sistemi Salerno-SERVIZI IDRICI S.p.A., emesso dal Collaudatore incaricato, ing. Carlo Antermite, in data 25.06.2026, prot. SERVIDR n.11932-2026, e trasmesso al RUP a mezzo pec del 26.06.2026, così come anche previsto all'art.15 del Contratto d'Appalto in commento.
2. **Trasmettere**, di conseguenza, al Consiglio di Amministrazione della Società la presente Determina di PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL 25.06.2026, ai fini della relativa approvazione ed i conseguenti adempimenti.
3. **Dare atto** che detto Certificato di Collaudo *ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente*

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine, così come previsto all'art.102, c.3, del D.Lgs.50/2016, fatto salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile.

4. **Di disporre** lo svincolo della polizza fideiussoria (garanzia definitiva) n. 1648125 rilasciata in data 01/06/2020 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. all'Appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore ai sensi del suddetto art. 1669 C.C..
5. **Dare atto** che la presente Determina è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione Campania.
6. **Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo della Sistemi Salerno–SERVIZI IDRICI S.p.A. nonché agli Uffici competenti della Società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
7. **Trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C.a R.L..
8. **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 (sotto la cui disciplina ricade l'affidamento in commento).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio Picardi*

Antonio Picardi

03.07.2026 09:12:32 GMT+02:00



* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.