



Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° Stralcio”. CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

LIQUIDAZIONE DI:

- **SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 DEL 05.11.2024 RELATIVO AL SAL N.5 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPUR SALERNO S.C.AR.L. E DELLA SOCIETÀ SUBAPPALTATRICE T.E.A. TEK S.P.A.**
- **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8 DEL 08/08/2025 RELATIVO AGLI ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TECNOBUILDING S.R.L.**
- **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9 DEL 08/08/2025 RELATIVO AL SAL N. 6 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPUR SALERNO S.C.AR.L.,**
- **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.10 DEL 08/08/2025 RELATIVO AI LAVORI IN ECONOMIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPUR SALERNO S.C.AR.L.**
- **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.11 DEL 31/03/2026 RELATIVO AL SAL FINALE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPUR SALERNO S.C.AR.L.**

Determina del RUP n. 72/2026 del 07/05/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento al Contratto di Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento “Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel “Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;



- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in commento ed autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) per la realizzazione dell'intervento “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, per l'importo complessivo di euro 14.979.808,20, IVA esclusa, che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R.n.732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l'Operazione denominata “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di euro 14.430.050,54, IVA esclusa, a carico del soggetto attuatore;
- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell'aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l'importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, di cui € 11.792.490,75 per lavori, euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell'aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del contratto con l'aggiudicatario;
- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l'Appalto relativo all'intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario degli stessi lavori;
- l'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l'obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
- in data 19.06.2020 è stato emesso l'Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l'avvio della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto in commento;
- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l'Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;

- con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della Società ing. Antonio Picardi l'avvenuta nomina quale RUP per l'intervento in argomento in sostituzione dell'ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro per l'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., relativo all'intervento di "Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio", della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società Tecnobuilding s.r.l., con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;
- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio", così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;

Visto che

- con istanza del 26.10.2021, prot. SALSIS n.20081-2021, la società Depur Salerno S.C.a R.L. ha richiesto, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, la "Autorizzazione all'affidamento in subappalto" dei lavori riconducibili alla "Fornitura e installazione componentistica elettrica", per l'importo complessivo netto di sub affidamento di Euro 2.043.209,57, IVA esclusa, comprensivi di Euro 38.513,69 per oneri per la sicurezza, a favore della ditta T.E.A. TEK S.p.A., con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.IA.A. di Napoli;
- con nota di riscontro del RUP del 16.12.2021, prot. SALSIS n.23200-2021, il suddetto subappalto è stato autorizzato;
- con istanza del 15.05.2024, prot. SALSIS n.11137-2024, la Depur Salerno S.C.a R.L. ha richiesto la "Autorizzazione all'integrazione dell'affidamento in subappalto a favore della ditta T.E.A. TEK S.p.A.", con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216, per i lavori riconducibili alla "Fornitura e posa in opera di componentistica elettrica e realizzazione dei collegamenti elettrici per apparecchiature elettromeccaniche e di misurazione", fino all'importo complessivo netto di subaffidamento di Euro 2.486.850,37, IVA esclusa, comprensivi di Euro 38.013,80 per oneri per la sicurezza;
- con nota di riscontro del RUP del 11.06.2024, prot. SALSIS n.13114-2024, è stata autorizzata anche la suddetta integrazione al subappalto;
- l'articolo 13, comma 2, del Contratto di Appalto del 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, stabilisce che *"all'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore contrattuale, ai sensi dell'art.35 comma 1 del C.S.A., al netto della ritenuta dello 0.50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti"*;
- l'articolo 13, comma 9, del richiamato Contratto, prevede che l'Appaltatore sollevi la Società *"da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania"*;
- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il "Verbale di 1° consegna parziale dei lavori" con il quale si è dato avvio ai lavori;

- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- al fine di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, in riferimento agli incrementi rilevati dei materiali nonché delle mutate condizioni socio-economiche, si è reso necessario un allineamento contabile ed amministrativo dell’Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell’art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta in data 20.10.2023, per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all’Appalto originario, di Euro 1.091.348,41;
- conseguentemente, in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto;
- ai sensi dell’art.5 del suddetto Atto di transazione del 23.10.2023 *“A parziale modifica e deroga dell’articolo 40 del Capitolato Speciale di Appalto, le parti concordano di ammettere in contabilità i materiali acquistati e resi progressivamente disponibili a piè d’opera in cantiere in ragione del 50% del prezzo di appalto (comprensivo degli oneri di posa in opera, spese generali, utili, etc.);”*
- ai sensi, poi, del successivo art. 6 *“Gli Stati di Avanzamento Lavori, successivi a quello straordinario di cui sopra, verranno emessi ogni qualvolta la produzione netta, al lordo delle ritenute di legge (0,5%), sarà pari ad Euro 2.403.808,99”;*
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è, pertanto, provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”, decorrendo da tale data i 378 giorni naturali e consecutivi previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori, quindi entro il 01.12.2024;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il 11.03.2025;

Visto, inoltre, che

- in data 20.11.2024, prot. SERVIDR n.25794-2024, il dipendente della Stazione Appaltante, ing. Mariano Nappa, ha presentato le dimissioni da Direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), a far data dal 09.12.2024;
- con nomina del 06.12.2024, giusta comunicazione a mezzo pec del Procuratore Speciale della Società, nonché successivo Contratto di incarico sottoscritto a mezzo Ordine di Acquisto n.6 del 07.01.2025, prot. SERVIDR n.678-2025, la Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A., ha affidato l’incarico di DL e CSE, a far data dal 09.12.2024, all’ing.Massimo Cornacchia, già incaricato, per il medesimo affidamento, quale Direttore Operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed iscritto al n. 4411 dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Salerno;

- con successiva nota del 11.12.2024 l'ing. Cornacchia ha, quindi, comunicato le sue dimissioni, a far data dal 09.12.2024, da Direttore Operativo in materia di "Sicurezza sui luoghi di lavoro e gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n.81/2008", per il medesimo intervento;
- con nota del 03.02.2025, prot. SERVIDR n. 3182-2025, la società Depur Salerno S.C.a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.107 del D. Lgs. 50/2016, richiesta motivata di ulteriore "Proroga dei termini contrattuali" per 60 giorni naturali e consecutivi complessivi rispetto al nuovo termine contrattuale, adducendo quali motivazioni principali la ritardata consegna del desolfatore nonché i ritardi causati dalla esigenza di coordinamento con il personale della Società dedicato alla gestione ordinaria dell'impianto a cui competono alcune lavorazioni necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori in appalto;
- conseguentemente, con nota del 14.02.2025, prot. SERVIDR n. 4291-2025, il RUP ha richiesto al Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, una relazione circostanziata in merito alla citata richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni dell'Appaltatore, sulla base delle evidenze contabili nonché delle lavorazioni ancora da ultimare;
- in data 21.02.2025 il Direttore dei lavori, in riscontro alla suddetta richiesta del RUP del 14.02.2025, ha fatto pervenire una Relazione, prot. SERVIDR n. 4764-2025, in cui, nel richiamare sia l'Ordine di Servizio n.17 emesso dal DL in data 09.01.2025 nonché le successive note di precisazione del 18 e 30 gennaio 2025 in merito alle lavorazioni ancora da completare, ha espresso il proprio motivato parere favorevole alla richiesta di proroga;
- in data 07.03.2025, a seguito di assestamento contabile finale, è stato sottoscritto tra le parti "Atto di transazione n.2", prot. SERVIDR n. 5960-2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.03.2025 al n.100945, contemplando le nuove pattuizioni, tra l'altro, anche la concessione all'Appaltatore di una ulteriore proroga della durata dei lavori;
- con Determina n.58/2024 del 10.03.2025, prot. SERVIDR n. 6111-2025, il RUP, nel prendere atto della citata Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell'Appaltatore nonché del suddetto "Atto di transazione n.2", sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in data 07.03.2025, ha, pertanto, concesso la proroga di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, rimanendo così fissata, per effetto anche delle precedenti proroghe concesse, la nuova data di ultimazione lavori al 30.04.2025;
- in data 23.04.2025, il Direttore dei lavori incaricato, ing. Cornacchia, ai sensi del comma 1, art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha disposto, sentito il RUP, la sospensione dei lavori dal 23.04.2025 al 19.05.2025 a causa dei ritardi nell'attivazione della nuova fornitura di metano richiesta dalla Stazione Appaltante e necessaria per le prove dell'essiccatore fanghi;
- con Verbale del 19.05.2025, prot. SERVIDR n. 11261-2025, il Direttore dei lavori ha, infine, disposto la ripresa dei lavori, rimanendo, così, fissata, la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 27.05.2025;

Considerato che

- con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025 è stato concesso alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. un ulteriore finanziamento, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, per Euro3.797.572,50 ai fini del completamento dell'intervento di "Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana", dando, quindi, mandato alla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti "di procedere alle attività istruttorie e di adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale";
- a seguito di pubblicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21.05.2025, con "Verbale di sospensione dei lavori" del 26.05.2025, prot. SERVIDR n.12072-2025, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, il RUP, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs.50/2016, ha disposto la sospensione

dei lavori contrattualmente affidati, in considerazione della necessità di definire, coerentemente al quadro normativo ed economico-finanziario di riferimento, l'iter attuativo concernente le lavorazioni complementari precedentemente stralciate in sede di Perizia di Variante e successivamente ammesse a finanziamento con la citata Delibera G.R. Campania n. 278/2025;

- con successivo "Verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori" del 10.07.2025, prot. SERVIDR n.14628-2025, anch'esso sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, il RUP ha disposto, *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la prosecuzione della sospensione dei lavori affidati all'Operatore Economico Depur Salerno s.c.a r.l., sino al 30 settembre 2025"*;
- venuti meno i motivi della ordinata sospensione dei lavori, con "Verbale di ripresa dei lavori" del 15.09.2025, prot. SERVIDR n.18171-2025, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori affidati alla Depur Salerno S.C.a R.L., prescrivendo che *"per effetto delle citate sospensioni intervenute il nuovo termine contrattuale per la definitiva ultimazione dei lavori rimane fissato al 16.09.2025"*;
- difatti, in data 22.09.2025 il Direttore dei lavori, ing. Cornacchia, ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. SERVIDR n.18670-2025, con cui ha attestato che i lavori in commento sono stati *"definitivamente ultimati alla data del 16 settembre 2025 e, quindi, in tempo utile rispetto alla previsioni contrattuali anche in funzione delle proroghe concesse ovvero delle novazioni temporali negoziate"*;
- successivamente alla ultimazione dei lavori sono state avviate le attività per il rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio;

Considerato, inoltre,

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (sotto la cui disciplina ricade il suddetto incarico);
- la Relazione sul Conto finale dei lavori trasmessa dal DL incaricato in data 04.03.2026, prot. SERVIDR n.4616-2026, a seguito della ultimazione dei lavori;
- che in data 05.11.2024 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 7, prot. SERVIDR n. 23531-2024, successivamente approvato con Determina del RUP n. 56/2025 del 21.01.2025, per il pagamento all'Appaltatore Depur Salerno S.C.aR.L. ed al subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A. dell'importo complessivo di Euro 1.971.355,58 relativo al S.A.L. n. 5 emesso dal DL incaricato per i lavori a tutto il 18.10.2024;
- che a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024 e delle relative fatture emesse dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. e dal subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 1.971.355,58, con Determina del RUP n. 56/2025 del 21.01.2025, prot. SERVIDR n.1933-2025, sulla base della effettiva disponibilità economica rispetto alle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante, è stato, pertanto, pagato l'importo complessivo di Euro 1.577.084,46, proporzionalmente per Euro 1.117.484,46 in favore del Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. e per Euro 459.600,00 in favore del subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A.;
- che a fronte del suddetto importo già pagato rimane da liquidare il saldo del citato Certificato di pagamento n.7 del 05.11.2024 per complessivi **Euro 394.271,12**, ovvero Euro 279.371,12 in favore del Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. ed Euro 114.900,00 in favore del subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A.;
- che in data 08.08.2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 8, prot. SERVIDR n. 16288-2025, per la liquidazione alla società Tecnobuilding s.r.l., che ha operato il servizio di smaltimento rifiuti per conto di Depur Salerno S.C.aR.L., di **Euro 7.832,81**, escluso IVA, relativo agli Oneri di smaltimento dei rifiuti a tutto il 11/07/2025, così come trasmessi dal DL il 28.07.2025 e coerentemente a quanto previsto all'art.68 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che in data 08.08.2025, a fronte del Certificato di pagamento n. 8 del 08.08.2025, è stata emessa dalla suddetta società Tecnobuilding s.r.l., Partita IVA IT04012840650, la relativa fattura n. 1/48 per l'importo di Euro 7.832,81, IVA esclusa;

- che in data 08.08.2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 9, prot. SERVIDR n. 16325-2025, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di **Euro 431.807,79**, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. n. 6 emesso dal DL per lavori a tutto il 11.07.2025;
- che in data 08.08.2025, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 9 del 08.08.2025, è stata emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. la relativa fattura n.1/1 per il pagamento dell'importo di Euro 431.807,79;
- che in data 08.08.2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 10, prot. SERVIDR n. 16330-2025, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di **Euro 25.200,51**, escluso IVA, relativo ai Lavori in economia effettuati, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori il 25.07.2025, prot. SERVIDR n.15495-2025;
- che in data 08.08.2025, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 10 del 08.08.2025, è stata emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. la relativa fattura n.1/2 per il pagamento dell'importo di Euro 25.200,51;
- che in data 31.03.2026, a seguito della trasmissione il 04.03.2026 del Conto finale da parte del DL incaricato, è stato, infine, emesso il Certificato di pagamento n. 11, prot. SERVIDR n. 6509-2026, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di **Euro 535.934,51**, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. FINALE per i lavori effettuati per l'intervento in commento;
- che in data 31.03.2026, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 11 del 31.03.2026, è stata emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. la relativa fattura n.1/1 per il pagamento dell'importo di Euro 535.934,51, IVA esclusa;

Dato atto che

- allo stato attuale, sulla base delle somme finora trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante e degli ulteriori impegni economici da assolvere coerentemente al Quadro economico così come rimodulato a seguito dell'emissione del Conto finale, gli importi come sopra dettagliati possono essere effettivamente erogati solo a seguito del pagamento della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore;
- che ai sensi dell'art. 5 del Contratto di appalto in oggetto, il pagamento degli importi dovuti da parte della Committente viene effettuato secondo le condizioni ed i termini di cui al D. Lgs. n. 192/2012 (60 gg. data ricevimento fattura), coerentemente all'art.13, comma 9, del citato Contratto nonché all'art.35 del C.S.A., nonché conformemente alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), i cui obblighi sono stati già adempiuti dalla società appaltatrice in sede di formalizzazione contrattuale;
- solo a seguito della liquidazione della rata di saldo finale da parte della Regione Campania e prima dell'effettivo pagamento delle relative spettanze alle società come sopra emarginate, saranno effettuate tutte le necessarie verifiche preliminari in ordine alla regolarità contributiva e fiscale sia per l'Appaltatore Depur Salerno S.C.a R.L. che per il subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A., restando sin d'ora inteso che nel caso in cui dalle richiamate verifiche dovessero emergere esiti non favorevoli, la presente determina si intenderà caducata di diritto con ogni conseguenza di legge;
- solo a seguito della ultimazione dei lavori e la emissione del Certificato di Collaudo provvisorio sarà possibile procedere alla restituzione della ritenuta di garanzia degli obblighi contributivi di cui all'art.30, c.5-bis, D.Lgs.50/2016;

Ritenuto

- di dover provvedere, a fronte dell'importo di Euro 1.577.084,46 già liquidato con Determina del RUP n.56/2025 del 21.01.2025, prot. SERVIDR n.1933-2025, e del saldo del suddetto Certificato di pagamento n.7 del 05.11.2024, alla liquidazione dell'importo residuo di **Euro 394.271,12**, in ragione di:
 - **Euro 279.371,12** in favore del **Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L.**, avente sede legale in Eboli (SA) alla via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 05930050652;
 - **Euro 114.900,00** in favore del **subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A.**, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.36, Partita IVA 06362981216;
- di dover autorizzare, a seguito del pagamento della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, il suddetto pagamento in favore dei citati appaltatore e subappaltatore;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 8 del 08.08.2025, prot. SERVIDR n. 16288-2025, per la liquidazione alla società Tecnobuilding s.r.l., che ha operato il servizio di smaltimento rifiuti per conto di Depur Salerno S.C.a.R.L., dell'importo di Euro 7.832,81, escluso IVA, relativo agli Oneri di smaltimento dei rifiuti a tutto il 11/07/2025, così come trasmessi dal DL il 28.07.2025 e coerentemente a quanto previsto all'art.68 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di dover provvedere, a fronte del citato Certificato di pagamento n. 8 del 08.08.2025 e della sopra richiamata fattura n. 1/48 del 08.08.2025 emessa dalla società Tecnobuilding s.r.l., Partita IVA IT04012840650, alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 7.832,81, IVA esclusa, relativo agli Oneri di smaltimento dei rifiuti a tutto il 11/07/2025;
- di dover autorizzare, a seguito del pagamento della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, la liquidazione in favore della società Tecnobuilding s.r.l. dell'importo complessivo di **Euro 7.832,81**, IVA esclusa, relativo agli Oneri di smaltimento dei rifiuti a tutto il 11/07/2025;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 9 del 08.08.2025, prot. SERVIDR n. 16325-2025, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di Euro 431.807,79, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. n. 6 emesso dal DL per lavori a tutto il 11.07.2025;
- di dover provvedere, a fronte del citato Certificato di pagamento n. 9 del 08.08.2025 e della sopra richiamata fattura n. 1/1 del 08.08.2025 emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 431.807,79, IVA esclusa, relativo al S.A.L. n. 6 emesso dal DL per lavori a tutto il 11.07.2025;
- di dover autorizzare, a seguito del pagamento della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, la liquidazione in favore del Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo complessivo di **Euro 431.807,79**, IVA esclusa, relativo al S.A.L. n. 6 emesso dal DL per lavori a tutto il 11.07.2025;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 10 del 08.08.2025, prot. SERVIDR n. 16330-2025, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di Euro 25.200,51, escluso IVA, relativo ai Lavori in economia effettuati, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori il 25.07.2025, prot. SERVIDR n.15495-2025;
- di dover provvedere, a fronte del citato Certificato di pagamento n. 10 del 08.08.2025 e della sopra richiamata fattura n. 1/2 del 08.08.2025 emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 25.200,51, escluso IVA, relativo ai Lavori in economia effettuati, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori il 25.07.2025;

- di dover autorizzare, a seguito del pagamento della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, la liquidazione in favore del Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo complessivo di **Euro 25.200,51**, IVA esclusa, relativo ai Lavori in economia effettuati, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori il 25.07.2025;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 11 del 31.03.2026, prot. SERVIDR n. 6509-2026, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di Euro 535.934,51, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. FINALE per i lavori effettuati per l'intervento in commento;
- di dover provvedere, a fronte del citato Certificato di pagamento n. 11 del 31.03.2026 e della sopra richiamata fattura n. 1/1 del 31.03.2026 emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 535.934,51, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. FINALE per i lavori effettuati per l'intervento in commento;
- di dover autorizzare, a seguito del pagamento della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, la liquidazione in favore del Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo complessivo di **Euro 535.934,51**, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. FINALE per i lavori effettuati per l'intervento in commento.

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

1. **Disporre il pagamento**, a seguito della liquidazione della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, del saldo del Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024, prot. SERVIDR n.23531-2024, di cui alla Determina del RUP n.56/2025 del 21.01.2025, prot. SERVIDR n.1933-2025, pari all'importo residuo di **Euro 394.271,12**, (*trecentonovantaquattromiladuecentosettantuno/12*), in ragione di:
 - **Euro 279.371,12** (*duecentosettantanovemilatrecentosettantuno/12*) a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, **in favore dell'appaltatore Depur Salerno S.C. a R.L.**, con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 05930050652, ed avente conto corrente con Iban IT75A0843176200000000501807;
 - **Euro 114.900,00** (*centoquattordicimilanovecento/00*) a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, **in favore del subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A.**, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.36, Partita IVA 06362981216, ed avente conto corrente con Iban IT06M0306939852100000002288.
2. **Approvare** il Certificato di pagamento n. 8 del 08.08.2025, prot. SERVIDR n. 16288-2025, per la liquidazione alla società Tecnobuilding s.r.l., che ha operato il servizio di smaltimento rifiuti per conto di Depur Salerno S.C.aR.L., dell'importo di Euro 7.832,81, escluso IVA, relativo agli Oneri di smaltimento dei rifiuti a tutto il 11/07/2025, così come trasmessi dal DL il 28.07.2025 e coerentemente a quanto previsto all'art.68 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 8 del 08.08.2025 e della sopra richiamata fattura n. 1/48 del 08.08.2025 emessa dalla società Tecnobuilding s.r.l., l'importo complessivo di Euro 7.832,81, IVA esclusa, relativo agli Oneri di smaltimento dei rifiuti a tutto il 11/07/2025.
4. **Disporre il pagamento**, a seguito della liquidazione della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, dell'importo di **Euro 7.832,81** (*settemilaottocentotrentadue/81*), IVA esclusa, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A.

ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, **in favore della società Tecnobuilding s.r.l.**, Partita IVA IT04012840650, con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 04012840650, ed avente conto corrente con Iban IT73G0843176200000000417788.

5. **Approvare** il Certificato di pagamento n. 9 del 08.08.2025, prot. SERVIDR n. 16325-2025, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di Euro 431.807,79, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. n. 6 emesso dal DL per lavori a tutto il 11.07.2025.
6. **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 9 del 08.08.2025 e della sopra richiamata fattura n. 1/1 del 08.08.2025 emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L., l'importo complessivo di Euro 431.807,79, IVA esclusa, relativo al S.A.L. n. 6 emesso dal DL per lavori a tutto il 11.07.2025.
7. **Disporre il pagamento**, a seguito della liquidazione della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, dell'importo di **Euro 431.807,79** (*quattrocentotrentunomilaottocentosette/79*), IVA esclusa, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, **in favore dell'appaltatore Depur Salerno S.C.aR.L.**, Partita IVA 05930050652, con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 05930050652, ed avente conto corrente con Iban IT75A0843176200000000501807.
8. **Approvare** il Certificato di pagamento n. 10 del 08.08.2025, prot. SERVIDR n. 16330-2025, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di Euro 25.200,51, escluso IVA, relativo ai Lavori in economia effettuati, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori il 25.07.2025, prot. SERVIDR n.15495-2025.
9. **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 10 del 08.08.2025 e della sopra richiamata fattura n. 1/2 del 08.08.2025 emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L., l'importo complessivo di Euro 25.200,51, escluso IVA, relativo ai Lavori in economia effettuati.
10. **Disporre il pagamento**, a seguito della liquidazione della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, dell'importo di **Euro 25.200,51** (*venticinquemiladuecento/51*), IVA esclusa, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, **in favore dell'appaltatore Depur Salerno S.C.aR.L.**, Partita IVA 05930050652, con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro, snc, ed avente conto corrente con Iban IT75A0843176200000000501807.
11. **Approvare** il Certificato di pagamento n. 11 del 31.03.2026, prot. SERVIDR n. 6509-2026, per la liquidazione al Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. dell'importo di Euro 535.934,51, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. FINALE per i lavori effettuati per l'intervento in commento.
12. **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 11 del 31.03.2026 e della sopra richiamata fattura n. 1/1 del 31.03.2026 emessa dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L., alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 535.934,51, al netto del ribasso di gara e del recupero di quota parte dell'anticipazione ed escluso IVA, relativo al S.A.L. FINALE per i lavori effettuati per l'intervento in commento.
13. **Disporre il pagamento**, a seguito della liquidazione della rata di saldo finale da parte dell'Ente finanziatore, dell'importo di **Euro 535.934,51** (*cinquecentotrentacinquenovecentotrentaquattro/51*), IVA esclusa, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno–Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, **in favore dell'appaltatore Depur**

Salerno S.C.a R.L., Partita IVA 05930050652, con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, ed avente conto corrente con Iban IT75A0843176200000000501807.

14. **Dare atto** che l'importo complessivo come sopra determinato, pari ad **Euro 1.395.046,74** (*unmilionetrecentonovantacinquemilaquarantasei/74*), trova copertura nell'ambito del Quadro Economico post-aggiudicazione, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato anche a seguito della emissione del Conto finale del 04.03.2026 relativo all'intervento di "Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana".
15. **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento.
16. **Dare atto** che la presente Determina è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione Campania.
17. **Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo di vertice della Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
18. **Trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C.a R.L. nonché alla ditta subappaltatrice T.E.A. TEK. S.p.A..
19. **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 (sotto la cui disciplina ricade l'incarico in commento).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio Picardi*

 Antonio Picardi
07.05.2026 11:13:31
GMT+02:00

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.