



Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° Stralcio”. CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DEPUR SALERNO S.C.AR.L. ED ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE T.E.A. TEK S.P.A. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 RELATIVO AL SAL N. 5

Determina del RUP n. 56/2025 del 21/01/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all’Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento “*Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio*” sono stati inseriti nel “Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata, quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. per la realizzazione dell’intervento di “*Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio*”, per l’importo complessivo di Euro 14.979.808,20, IVA esclusa, essendo la stessa a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016;

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;
- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di Euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
- con delibera n. 41 del 15.06.2020 il C.d.A. della Società ha preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché ha approvato la bozza del contratto con l’aggiudicatario;
- in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, è stato sottoscritto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese il Contratto per l’Appalto dei lavori previsti per l’intervento in oggetto;
- l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
- in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto;
- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
- con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle opere relative all’ “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING S.R.L." - Cap 84025, con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno

(SA) al R.E.A. n. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha, poi, preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo per l'“*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;
- con nota del 26.10.2021, prot. SALSIS n.20081-2021, la Società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L. ha richiesto, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, la “Autorizzazione all'affidamento in subappalto” dei lavori riconducibili alla “Fornitura e installazione componentistica elettrica”, per l'importo complessivo netto di sub affidamento di Euro 2.043.209,57, IVA esclusa, comprensivi di Euro 38.513,69 per oneri per la sicurezza, a favore della ditta T.E.A. TEK S.p.A., con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.IA.A. di Napoli;
- con nota del RUP del 16.12.2021, prot. SALSIS n.23200-2021, il suddetto subappalto è stato autorizzato;
- con nota del 15.05.2024, prot. SALSIS n.11137-2024, la Depur Salerno S.C.a R.L. ha richiesto la “Autorizzazione all'integrazione dell'affidamento in subappalto a favore della ditta T.E.A. TEK S.p.A.”, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216, per i lavori riconducibili alla “Fornitura e posa in opera di componentistica elettrica e realizzazione dei collegamenti elettrici per apparecchiature elettromeccaniche e di misurazione”, fino all'importo complessivo netto di subaffidamento di Euro 2.486.850,37, IVA esclusa, comprensivi di Euro 38.013,80 per oneri per la sicurezza;
- con nota del RUP del 11.06.2024, prot. SALSIS n.13114-2024, è stata autorizzata anche la suddetta integrazione al subappalto.

Visto che

- l'articolo 13, comma 2, del Contratto di Appalto del 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, stabilisce che “*all'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore contrattuale, ai sensi dell'art.35 comma 1 del C.S.A., al netto della ritenuta dello 0.50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti*”;
- l'articolo 13, comma 9, del richiamato Contratto, prevede che l'Appaltatore sollevi la Società “*da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo da parte della Regione Campania*”;
- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, a seguito di Perizia di Variante ex art. 106, D. Lgs. 50/2016, sottoscritta il 20.10.2023 per far fronte alla situazione congiunturale del tutto eccezionale venutasi a creare dopo la stipula del contratto, a causa dell'emergenza COVID e della guerra in Ucraina, che hanno causato un improvviso e spropositato aumento del costo dei materiali e dell'energia;

- ai sensi dell'art.5 del suddetto Atto di transazione del 23.10.2023 “A parziale modifica e deroga dell'articolo 40 del Capitolato Speciale di Appalto, le parti concordano di ammettere in contabilità i materiali acquistati e resi progressivamente disponibili a piè d'opera in cantiere in ragione del 50% del prezzo di appalto (comprensivo degli oneri di posa in opera, spese generali, utili, etc.);”
- ai sensi, poi, del successivo art. 6 “Gli Stati di Avanzamento Lavori, successivi a quello straordinario di cui sopra, verranno emessi ogni qualvolta la produzione netta, al lordo delle ritenute di legge (0,5%), sarà pari ad Euro 2.403.808,99”;
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”; da tale data sono, pertanto, decorsi i 378 giorni previsti dal contratto per l'ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il 01.12.2024;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina del RUP n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell'Appaltatore nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l'ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il 11.03.2025;

Visto, inoltre, che

- in data 05.11.2024 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 7, prot. SERVIDR n. 23531-2024, per la liquidazione del SAL n. 5 per le lavorazioni a tutto il 18.10.2024 per l'importo di **Euro 1.971.355,58**, al netto del ribasso di gara, del recupero di quota parte dell'anticipazione e della ritenuta di garanzia dello 0,5%, di cui all'art.30 del D.Lgs.50/2016, ed escluso IVA;
- in data 06.11.2024 è stata emessa dalla società Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, la fattura n. 1/5 per l'importo di Euro 1.971.355,58, IVA esclusa, relativa al Certificato di pagamento n. 7 per il SAL n.5;
- con nota del 19.11.2024, prot. SERVIDR n. 24545-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato richiesta di liquidazione del suddetto importo secondo le seguenti modalità:
 - **Euro 574.500,00**, al netto di IVA in quanto in regime di *reverse charge*, direttamente in favore della ditta subappaltatrice T.E.A. TEK S.p.A., avente sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n.36, Partita IVA 06362981216, così come previsto dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti e dal Contratto di subappalto del 22.10.2021, nonché a seguito di autorizzazione del RUP del 16.12.2021, prot. SERVIDR n. 23200-2021, e successiva integrazione del 11.06.2024, prot. SALSIS n.13114-2024, oltre che fattura n. 2800000559 emessa da T.E.A. TEK S.p.A. il 14.11.2024;
 - il conseguente importo pari ad **Euro 1.396.855,58**, oltre IVA, quale residuo della suddetta fattura n.1/5 del 06.11.2024, in favore di Depur Salerno S.C.aR.L., appaltatore dell'intervento in commento.

Dato atto che

- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante e degli ulteriori impegni economici da assolvere coerentemente al Quadro economico rimodulato, l'importo

effettivamente erogabile è pari ad **Euro 1.577.084,46**, oltre IVA, corrispondente all'ottanta per cento dell'importo complessivo maturato, ripartito proporzionalmente tra appaltatore e subappaltatore.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 5 del Contratto di appalto in oggetto, il pagamento degli importi dovuti da parte della Committente viene effettuato secondo le condizioni ed i termini di cui al D. Lgs. n. 192/2012 (60 gg. data ricevimento fattura), coerentemente all'art.13, comma 9, del citato Contratto nonché all'art.35 del C.S.A., nonché conformemente alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), i cui obblighi sono stati già adempiuti dalla società appaltatrice in sede di formalizzazione contrattuale;
- per la società **Depur Salerno S.C. a R.L.** sono state effettuate le verifiche preliminari, che hanno avuto esito positivo, attraverso l'acquisizione agli atti di:
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva, recante prot. INAIL_46713313 del 21.11.2024 con scadenza validità al 21.03.2025;
 - visura CCIAA, prot n. P_V8188292 del 13.12.2024;
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art.32, d.P.R.313/2002) del 11.09.2024, n. reg. cert. 1007/2024/R;
 - Certificato di Idoneità Fiscale (art. 95, c.2, e art. 94, c.6, del D. Lgs. 36/2023) del 11.10.2024;
- per la società **T.E.A. TEK. S.p.A.** sono state effettuate le verifiche preliminari, che hanno avuto esito positivo, attraverso l'acquisizione agli atti di:
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva della, recante prot. INPS_46095333 del 21.10.2024 con scadenza validità al 18.02.2025;
 - visura CCIAA, prot n. P_V8188321 del 13.12.2024;
- sono, inoltre, in corso le verifiche, per la società subappaltatrice T.E.A. TEK. S.p.A., relative alle seguenti certificazioni:
 - Certificato di Idoneità Fiscale (art. 95, c.2, e art. 94, c.6, del D. Lgs. 36/2023);
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art.32, d.P.R.313/2002);

restando sin d'ora inteso che nel caso in cui dalle richiamate verifiche in corso dovessero emergere esiti non favorevoli, la presente determina si intenderà caducata di diritto con ogni conseguenza di legge.

Ritenuto

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024, prot. SERVIDR n. 23531-2024, relativo al pagamento del SAL n.5, prot. SERVIDR n. 22466-2024, emesso dal Direttore dei lavori per le lavorazioni eseguite dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. a tutto il 18.10.2024;
- di dover provvedere, a fronte del citato Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024 ed alla sopra richiamata fattura n.1/5 del 06.11.2024 emessa dall'Esecutore in favore di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. nonché della fattura n. 2800000559 emessa dal subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A. il 14.11.2024 in favore di Depur Salerno S.C. a R.L., alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 1.971.355,58**, oltre IVA, relativo al SAL n.5, in ragione di:
 - **Euro 1.396.855,58** in favore di Depur Salerno S.C. a R.L. con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652;
 - **Euro 574.500,00** in favore di T.E.A. TEK S.p.A. con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n.36, Codice Fiscale e Partita IVA 06362981216;

- di dover autorizzare, di conseguenza, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. e degli ulteriori impegni economici da assolvere coerentemente al Quadro economico rimodulato, il pagamento parziale relativo al Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024 dell'importo pari ad **Euro 1.577.084,46** (unmilione cinquecento settantasettemilaquattrocentoquattro/46), oltre IVA, secondo le modalità di cui al Contratto del 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020, suddividendo proporzionalmente detto importo tra Appaltatore e Subappaltatore, in ragione di:
 - **Euro 1.117.484,46** (unmilione centodiciassette milaquattrocentoottantaquattro/46) in favore dell'appaltatore Depur Salerno S.C. a R.L. con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 05930050652,
 - **Euro 459.600,00** (quattrocentocinquantanove mila seicento/00) in favore del subappaltatore T.E.A. TEK S.p.A., con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216;
- di dover liquidare, a saldo del Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024 ed a seguito dell'incasso da parte della Regione Campania del saldo finale relativo all'intervento di *"Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio"*, l'importo residuo pari ad **Euro 394.271,12** (trecentonovantaquattromiladuecentosettantuno/12), oltre IVA, in ragione di:
 - **Euro 279.371,12** in favore di Depur Salerno S.C. a R.L.,
 - **Euro 114.900,00** in favore di T.E.A. TEK S.p.A..

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

1. **Approvare** il Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024, prot. SERVIDR n. 23531-2024, relativo al pagamento del SAL n.5, prot. SERVIDR n. 22466-2024, emesso dal Direttore dei lavori per le lavorazioni eseguite dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. a tutto il 18.10.2024.
2. **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024 e delle relative fatture n.1/5 del 06.11.2024, emessa dall'appaltatore Depur Salerno S.C. a R.L. in favore di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A., e n. 2800000559 del 14.11.2024, emessa dal subappaltatore T.E.A. TEK. S.p.A. in favore di Depur Salerno S.C. a R.L., l'importo complessivo di **Euro 1.971.355,58** (unmilione novecento settantunomilatrecentocinquantacinque/58), al netto del ribasso di gara, del recupero di quota parte dell'anticipazione e della ritenuta di garanzia della 0,5% di cui all'art.30 del D.Lgs.50/2016, ed escluso IVA, in ragione di:
 - **Euro 1.396.855,58** (unmilione trecentonovantaseimilaottocentocinquantacinque/58), escluso IVA, in favore di Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 05930050652;
 - **Euro 574.500,00** (cinquecento settantaquattromilacinquecento/00), escluso IVA, in favore di T.E.A. TEK. S.p.A., con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216.
3. **Disporre l'immediato pagamento**, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante, dell'importo proporzionale di **Euro 1.117.484,46** (unmilione centodiciassette milaquattrocentoottantaquattro/46), escluso IVA, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, in favore dell'appaltatore Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Partita IVA 05930050652, ed avente conto corrente con Iban IT75A0843176200000000501807.

4. **Disporre l'immediato pagamento**, dell'importo proporzionale di **Euro 459.600,00** (quattrocentocinquantanovemilaseicento/00), escluso IVA, a mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed avente Iban IT51R0306915240100000001217, in favore della ditta subappaltatrice T.E.A. TEK. S.p.A., con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.36, P.IVA 06362981216, ed avente conto corrente con Iban IT06M0306939852100000002288.
5. **Impegnarsi a liquidare** a saldo del Certificato di pagamento n. 7 del 05.11.2024 ed a seguito dell'incasso del saldo finale da parte della Regione Campania relativo all'intervento di "*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*", l'importo residuo pari ad **Euro 394.271,12** (trecentonovantaquattromiladuecentosettantuno/12), oltre IVA, in ragione di:
 - **Euro 279.371,12** in favore di Depur Salerno S.C. a R.L.,
 - **Euro 114.900,00** in favore di T.E.A. TEK S.p.A.
6. **Dare atto** che l'importo complessivo di Euro 1.971.355,58 trova copertura nell'ambito del Quadro Economico post-aggiudicazione, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato a seguito della variante compensativa e dell'Atto transattivo sottoscritto in data 23.10.2023 con l'Appaltatore, ed approvato con delibera di CdA n. 36 del 11.11.2024 su proposta del RUP, per l'esecuzione dell'intervento di "*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*".
7. **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento.
8. **Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
9. **Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
10. **Trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C.a R.L. nonché alla ditta subappaltatrice T.E.A. TEK. S.p.A..
11. **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.