



**Oggetto:** Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° Stralcio”. CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182.

**PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**Determina del RUP n. 50/2024 del 29/11/2024**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Con riferimento all’Appalto in oggetto, stipulato in data 15.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652,

**Premesso che**

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento “*Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio*” sono stati inseriti nel “Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) per la realizzazione dell’intervento “*Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio*”, per l’importo complessivo di Euro 14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “*Efficientamento ed*



*adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*  
CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182;

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “*Piano della depurazione e servizio idrico integrato*” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo complessivo di Euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell'aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l'importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell'aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del contratto con l'aggiudicatario;
- in data 15.06.2020, prot. n. salsis-8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l'Appalto dei lavori previsti in relazione all'intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario degli stessi lavori;
- l'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l'obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
- in data 19.06.2020 è stato emesso l'Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. n. salsis-9189-2020, per l'avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto;
- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l'Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
- con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario ing. Antonio Picardi l'avvenuta nomina quale RUP per l'intervento in argomento in sostituzione dell'ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle suddette opere relative all' “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING S.R.L." - Cap 84025, con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo per l'“*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;
- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- in data del 23.10.2023, prot. SERVIDR n.22747-2023, è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, registrato presso l'Agencia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550;
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”, decorrendo, pertanto, da tale data i 378 giorni previsti dal contratto per l'ultimazione dei lavori, che devono, quindi, essere completati entro il 01.12.2024;

#### **Visto**

- le previsioni di cui all'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla possibilità per l'esecutore di richiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- che con nota del 23.10.2024, acquisita al prot. SERVIDR n. 22566/2024, l'appaltatore, in relazione all'appalto in argomento ed al processo verbale di consegna totale e definitiva dei lavori del 20.11.2023, ha presentato istanza di “*proroga dei termini temporali di contratto, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 107 D. Lgs. 50/2016, per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine negoziale ad oggi fissato al 1.12.2024*”;
- che, a riguardo, il RUP ha richiesto parere al Direttore dei lavori il quale con la Relazione del 30.10.2024, prot. SERVIDR n.23091/2024, ha evidenziato che “*effettivamente ad oggi si constatano due sostanziali attività che non consentono il rispetto del termine precedentemente indicato:*
  1. *i tempi tecnici di approvvigionamento del nuovo desolfatore, la cui consegna è stimata verso metà dicembre.*
  2. *il montaggio della prima copertura in alluminio di una delle sei vasche di sedimentazione primaria, ha comportato un prolungamento dei tempi imprevisto*”.

#### **Considerato che**

- il Direttore dei lavori con la suddetta Relazione del 30.10.2024 ha espresso parere favorevole alla richiesta proroga ritenendo “*che il completamento di tutti i lavori possa congruamente espletarsi verso la prima decade di marzo 2025, per cui si ritiene congrua una proroga di 100 giorni naturali e consecutivi*”;
- a seguito di successive valutazioni e delle necessarie verifiche tecnico-amministrative di propria competenza, lo scrivente RUP ha rappresentato al Consiglio di Amministrazione e al Procuratore Speciale della Società Committente, all'interno del proprio Resoconto Periodico n. 4/2024 del 08.11.2024, prot. SERVIDR n.23759/2024, la determinazione di “*approvazione della concessione all'Appaltatore di un*

*periodo di proroga di 100 giorni naturali e consecutivi oltre il termine contrattuale ad oggi statuito del 01.12.2024, restando, in tal caso, fissata la nuova data di ultimazione dei lavori al 11.03.2025”;*

- con la Delibera n. 36 del 11.11.2024 il Consiglio di Amministrazione della Società Committente ha approvato la suddetta determinazione;

#### **Dato atto che**

- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante;

#### **Ritenuto**

- di dover concedere, per le motivazioni contenute nella richiamata Relazione del Direttore dei lavori, una proroga del termine di ultimazione dei lavori in commento;

### **DETERMINA**

#### **di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di**

- 1. Prendere atto** della Relazione del Direttore dei lavori del 30.10.2024, prot. SERV IDR n.23091/2024.
- 2. Prendere atto** della Delibera di Consiglio di Amministrazione n.36 del 11.11.2024.
- 3. Concedere** all'Appaltatore Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro, la proroga dell'originario termine di esecuzione contrattuale per un periodo pari a **n. 100 giorni naturali e consecutivi** oltre il termine contrattuale ad oggi statuito al 01.12.2024, restando, per gli effetti, fissata la **nuova data di ultimazione dei lavori al 11.03.2025**.
- 4. Dare atto** che l'adozione del presente atto non comporta ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.
- 5. Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento.
- 6. Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
- 7. Trasmettere** copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., nonché al Collegio Consultivo Tecnico ed agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
- 8. Trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C.a R.L..
- 9. Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Antonio Picardi\***

\* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.