

Oggetto: Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio”* - CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

Affidamento incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e Collaudatore statico delle strutture – CIG: 8503665659

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5-CO ALLA SOCIETÀ ALPHA TECHNA S.R.L. (SUBENTRATA ALL'ING. CARLO ANTERMITE), RELATIVO AL SAL N. 5

Determina del RUP n. 53/2024 del 18/12/2024

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all'affidamento dell'incarico in oggetto, sottoscritto con l'ing. Carlo Antermite in data 08.01.2021, prot. SALSIS n. 543-2021, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 23.03.2021, prot n.842,

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell'intervento *“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1° Stralcio”* sono stati inseriti nel *”Patto per la Campania”* - Settore prioritario *“Ambiente”* - Intervento strategico *“Piano della depurazione e servizio idrico integrato”* - Programmazione interventi, e riportato nell'allegato della delibera con riferimento all'ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo *“Società”*);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell'ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in commento ed autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) per la realizzazione dell'intervento *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”*, per l'importo complessivo di euro 14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse

- del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R.n.732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182,
 - con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l’importo complessivo di euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
 - la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
 - con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull’importo dei lavori a base d’asta, di cui € 11.792.490,75 per lavori, euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
 - con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del contratto con l’aggiudicatario;
 - in data 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l’Appalto relativo all’intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario degli stessi lavori;
 - l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
 - in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto in commento;
 - in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
 - con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della Società ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
 - con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro per l’esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione Appaltante e il suddetto R.T.I., relativo a “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio”, della Società Consortile a

Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo “*Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio*”, così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP;
- al fine di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, in riferimento agli incrementi rilevati dei materiali nonché delle mutate condizioni socio-economiche, si è reso necessario un allineamento contabile ed amministrativo dell’Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell’art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta in data 20.10.2023, per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all’Appalto originario, di Euro 1.091.348,41;
- in data 23.10.2023, prot. SERVIDR n.22747-2023, è stato, quindi, formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto;
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è, pertanto, provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”; da tale data decorrono i 378 giorni previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell’Appaltatore nonché della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l’ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il 11.03.2025;

Visto che

- per i lavori in epigrafe, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, si è reso necessaria l’attività di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico delle opere strutturali;
- con delibera di CdA n.49 del 16.07.2020 è stato stabilito di procedere alla individuazione del collaudatore, dando mandato al Procuratore Speciale della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) di porre in essere tutte le attività propedeutiche all’avvio dell’apposita indagine di mercato, prevedendo per tale figura professionale il compenso a base di gara di Euro 73.786,64, importo già previsto nel quadro economico post-aggiudicazione dell’intervento;
- con Determina del Procuratore Speciale della società del 05.11.2020, in esecuzione della delibera del CdA n. 49 del 16.07.2020, è stato disposto di indire apposita gara per individuare un professionista abilitato ad espletare l’incarico in commento, designando l’ing. Corbo quale RUP per la procedura di gara;
- per l’affidamento del predetto incarico la società ha espletato apposita procedura telematica per l’affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 2 lettera a) della legge n.20

del 11.09.2020, per l'importo a base di gara pari a Euro 73.786,64, utilizzando la piattaforma informatica denominata Traspire acquisita dalla capogruppo Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.);

- all'esito della procedura di gara, applicando il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è risultato aggiudicatario, con il miglior ribasso percentuale offerto (48,511%) sull'importo a base di gara, l'ing. Carlo Antermite;
- con contratto del 08.01.2021, prot. SALSIS n. 543-2021, è stato, quindi, affidato all'ing. **Carlo Antermite** l'incarico professionale di "Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e Collaudatore statico delle strutture", per un importo complessivo pari ad **Euro 37.992,00** (trentasettemilanovecentonovantadue/00), inclusi oneri previdenziali ed eventuali ulteriori oneri, ed oltre IVA come per legge, identificando l'affidamento con CIG: 8503665659;
- ai sensi del suddetto contratto di affidamento, il relativo compenso professionale è corrisposto mediante Certificati di pagamento in acconto, emessi in occasione dei SAL predisposti dal Direttore dei Lavori, previa emissione di regolare fattura e secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012, nonché ai sensi di quanto fissato dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Considerato che

- con nota del 22.03.2024, acquisita al prot. SERVIDR n.7212-2024, è pervenuta al RUP la richiesta di autorizzazione al subentro nel predetto contratto sottoscritto con l'ing. Carlo Antermite, della società **Alpha Techna s.r.l.** - P.IVA IT05870690657, con sede legale in Salerno alla via Mattia Farina n.21, costituita dal medesimo professionista quale suo Legale Rappresentante e subentrata nei rapporti contrattuali al medesimo intestati;
- con nota di riscontro del 08.05.2024, prot. SERVIDR n. 10465-2024, il RUP, all'esito delle verifiche e degli adempimenti a ciò normativamente prescritti, ha autorizzato il richiesto subentro della società Alpha Techna s.r.l. - P.IVA IT05870690657, con sede in Salerno alla via Mattia Farina n.21 e domicilio digitale alphatechnasrl@legalmail.it, nel contratto sottoscritto in data 08.01.2021 tra la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. e il professionista originariamente incaricato, ing. Carlo Antermite;
- con istanza del 20.06.2024 è, inoltre, pervenuta, da parte della società subentrata Alpha Techna s.r.l., la richiesta di maggiori compensi rispetto a quelli contrattualmente previsti, in ragione del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, pressoché triplicati, e conseguentemente anche di quelli delle attività professionali relative all'incarico in argomento in relazione ai 400 giorni inizialmente previsti dal contratto;
- a riguardo, alla luce, anche, del comunicato del presidente ANAC del 08.11.2022 nonché della successiva circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n.973/2022, il RUP ha richiesto il parere sia al Collegio Consultivo Tecnico che al consulente legale per l'Appalto, avv. Lanocita, i quali si sono entrambi espressi con parere favorevole; acquisita l'ammissibilità dell'istanza il RUP ha, quindi, richiesto al DL una quantificazione del maggior compenso da riconoscere al professionista sulla base dell'impegno profuso dal tecnico incaricato nonché della sua presenza in cantiere, regolarmente annotata sul registro delle presenze tenuto dallo stesso DL;
- all'esito di tale iter e sulla scorta delle valutazioni tecnico-amministrative effettuate, considerata anche la disponibilità delle risorse presenti all'interno del Quadro Economico post-aggiudicazione, nonché in quello rimodulato, alla voce B.11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche – collaudi", il RUP ha, pertanto, proposto al Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante l'approvazione del

riconoscimento alla società Alpha Techna s.r.l. del compenso aggiuntivo di Euro 37.992,00, in ragione del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori;

- con delibera n.36 del 11.11.2024 il CdA ha, quindi, approvato il compenso aggiuntivo per la società Alpha Techna s.r.l. per Euro 37.992,00;

Visti, inoltre,

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (sotto la cui disciplina ricade il suddetto incarico);
- il Certificato di pagamento n. 5-CO del 20.11.2024, prot. SERVIDR n. 24636-2024, relativo al SAL n.5 emesso dal DL, ing. Nappa, il 29.10.2024 per lavorazioni a tutto il 18.10.2024, per il pagamento alla società Alpha Techna S.r.l. dell'importo di Euro 7.028,52, escluso IVA come per legge;
- la fattura n. FPR10/24 del 09.12.2024 emessa alla società Alpha Techna S.r.l, P.IVA IT05870690657, in riferimento al Certificato di pagamento n. 5-CO del 20.11.2024, per l'importo di Euro 7.028,52, incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge.

Dato atto che

- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante, l'importo di Euro 7.028,52 è effettivamente erogabile;
- preliminarmente al pagamento del suddetto importo è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva, prot. Inarcassa n. 2176822.09-12-2024, da cui risulta che la società Alpha Techna s.r.l., avente P.IVA IT05870690657 e sede in Salerno alla via Mattia Farina n.21, "Risulta in regola con gli adempimenti contributivi";
- è stata, inoltre, acquisita polizza professionale n. GK23B0202B32JSA-LB rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A. ed in corso di validità;

Ritenuto

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 5-CO del 20.11.2024, prot. SERVIDR n. 24636-2024, relativo al SAL n.5 emesso dal DL, ing. Nappa, il 29.10.2024, per il pagamento alla società Alpha Techna S.r.l. dell'importo di Euro 7.028,52, escluso IVA come per legge;
- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 5-CO del 20.11.2024, alla liquidazione dell'importo **Euro 7.028,52** (settemilaventotto/52), incluso oneri previdenziali ed oltre IVA come per legge, in favore della società Alpha Techna s.r.l.;
- di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., il suddetto pagamento.

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

- 1 Approvare** il Certificato di pagamento n. 5-CO del 20.11.2024, prot. SERVIDR n. 24636-2024, per Euro 7.028,52, incluso oneri previdenziali ed oltre IVA come per legge, relativo al quinto acconto del compenso contrattualmente previsto per la società Alpha Techna S.r.l. (subentrata all'ing. Carlo Antermite) per l'incarico di "Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e collaudatore statico delle strutture".

- 2 **Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 5-CO del 20.11.2024 e della relativa fattura n. FPR10/24 del 09.12.2024 emessa alla società Alpha Techna S.r.l., P.IVA IT05870690657, l'importo di Euro 7.028,52, incluso oneri previdenziali ed oltre IVA di legge.
- 3 **Disporre** per l'effetto il pagamento di **Euro 7.028,52** (settemilaventotto/52), incluso oneri previdenziali ed oltre IVA di legge, mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. avente Iban IT51R0306915240100000001217, ed in favore del conto corrente intestato alla società affidataria Alpha Techna S.r.l., P.IVA IT05870690657, avente IBAN IT43F0306915216100000017023, dalla stessa comunicato anche ai sensi ed ai fini della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
- 4 **Dare atto** che il pagamento dell'importo complessivo di **Euro 7.028,52** trova copertura nel Quadro Economico post-aggiudicazione, alla voce “*Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche - collaudi*”, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n.36 del 11.11.2024, per l'esecuzione dell'intervento di “*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*”.
- 5 **Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
- 6 **Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione Campania.
- 7 **Trasmettere** copia della presente all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
- 8 **Trasmettere** copia della presente alla società affidataria Alpha Techna S.r.l..
- 9 **Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.