

Oggetto: Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio”* - CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182

Affidamento incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e Collaudatore statico delle strutture – CIG: 8503665659

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6-CO ALLA SOCIETÀ ALPHA TECHNA S.R.L. (SUBENTRATA ALL'ING. CARLO ANTERMITE), RELATIVO AL SAL N. 6

Determina del RUP n. 57/2025 del 28/01/2025

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all'affidamento dell'incarico in oggetto, sottoscritto con l'ing. Carlo Antermite in data 08.01.2021, prot. SALSIS n. 543-2021, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 23.03.2021, prot n.842,

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell'intervento *“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1° Stralcio”* sono stati inseriti nel *“Patto per la Campania”* - Settore prioritario *“Ambiente”* - Intervento strategico *“Piano della depurazione e servizio idrico integrato”* - Programmazione interventi, e riportato nell'allegato della delibera con riferimento all'ATO 4 - Sele;
- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo *“Società”*);
- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.);
- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto alla nomina dell'ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in commento ed autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) per la realizzazione dell'intervento *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”*, per l'importo complessivo di euro

- 14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R.n.732/2016;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - 1° stralcio” CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182,
 - con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. le risorse a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l’importo complessivo di Euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore;
 - la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento;
 - con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per l’importo di Euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull’importo dei lavori a base d’asta, di cui Euro 11.792.490,75 per lavori, Euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 237.787,91 per oneri di progettazione;
 - con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del contratto con l’aggiudicatario;
 - in data 15.06.2020, prot. SALSIS n.8982-2020, è stato sottoscritto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese il Contratto per l’Appalto dei lavori previsti per l’intervento in oggetto;
 - l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’obbligo per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara;
 - in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. SALSIS n.9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di Appalto in commento;
 - in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, l’Appaltatore ha consegnato in via definitiva detta progettazione esecutiva;
 - con nota del 22.12.2020, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario della Società ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione dell’ing. Gaetano Corbo, collocato in quiescenza;
 - con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è stato comunicato il subentro per l’esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione

Appaltante e il suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle opere relative all'intervento di *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”*, della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società "TECNOBUILDING S.R.L.", con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di Amministrazione della Società ha, poi, preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021;

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”*, così come redatto e trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP.

Visto che

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato avvio ai lavori;
- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto un nuovo verbale di consegna dei lavori, ritenuto ancora parziale a seguito anche di Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 15.12.2022;
- in data 20.10.2023, al fine di far fronte alla situazione congiunturale del tutto eccezionale venutasi a creare dopo la stipula del contratto, a causa dell'emergenza COVID e della guerra in Ucraina, che hanno causato un improvviso e spropositato aumento del costo dei materiali e dell'energia, si è reso necessario un allineamento contabile ed amministrativo dell'Appalto in commento con la redazione, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, applicato ed interpretato ai sensi dell'art.7, commi 2 ter e 2 quater del D.L. 36/2022, di una Perizia di variante sottoscritta per un importo netto di Euro 13.110.393,39, ovvero con un incremento di spesa, rispetto all'Appalto originario, di Euro 1.091.348,41;
- conseguentemente, in data 23.10.2023 è stato formalizzato un Atto di transazione tra le Parti, prot. SERVIDR n.22747-2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 31.10.2023 al n.1550, comprendente parziali deroghe anche alla parte economica e finanziaria del contratto di appalto;
- in data 20.11.2023, essendo stati completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree interessate dai lavori, si è provveduto alla “Consegna totale e definitiva dei lavori”; da tale data sono, pertanto, decorsi i 378 giorni previsti dal contratto per l'ultimazione dei lavori, da completare, quindi, entro il giorno 01.12.2024;
- con nota del 23.10.2024, prot. SERVIDR n. 22566-2024, la società Depur Salerno S.C. a R.L. ha presentato, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs.50/2016, richiesta di “Proroga dei termini temporali di contratto” per complessivi 150 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale fissato al 01.12.2024;
- con Determina n.50/2024 del 29.11.2024, prot. SERVIDR n. 25299-2024, il RUP, nel prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori in merito alla richiesta di proroga dell'Appaltatore nonché della Delibera

del Consiglio di Amministrazione della Società n.36 del 11.11.2024, ha concesso la proroga di 100 giorni per l'ultimazione dei lavori, da completare, pertanto, entro il giorno 11.03.2025.

Visto, inoltre, che

- per i lavori in epigrafe, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, si è resa necessaria l'attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e di collaudo statico delle opere strutturali;
- con delibera di CdA n.49 del 16.07.2020 è stato stabilito di procedere alla individuazione del collaudatore, dando mandato al Procuratore Speciale della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. di porre in essere tutte le attività propedeutiche all'avvio dell'apposita indagine di mercato, prevedendo per tale figura professionale il compenso a base di gara di Euro 73.786,64, importo già previsto nel quadro economico post-aggiudicazione dell'intervento;
- con Determina del Procuratore Speciale della società del 05.11.2020, in esecuzione della delibera del CdA n. 49 del 16.07.2020, è stato disposto di indire apposita gara per individuare un professionista abilitato ad espletare l'incarico in commento, designando l'ing. Corbo quale RUP per la procedura di gara;
- per l'affidamento del predetto incarico la società ha espletato apposita procedura telematica per l'affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 2 lettera a) della legge n.20 del 11.09.2020, per l'importo a base di gara pari a Euro 73.786,64, utilizzando la piattaforma informatica denominata Traspare acquisita dalla capogruppo Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.);
- all'esito della procedura di gara, applicando il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è risultato aggiudicatario, con il miglior ribasso percentuale offerto (48,511%) sull'importo a base di gara, l'ing. Carlo Antermite;
- con contratto del 08.01.2021, prot. SALSIS n. 543-2021, è stato, quindi, affidato all'ing. **Carlo Antermite** l'incarico professionale di “Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e Collaudatore statico delle strutture”, per un importo complessivo pari ad **Euro 37.992,00** (trentasettemilanovecentonovantadue/00), inclusi oneri previdenziali ed eventuali ulteriori oneri, ed oltre IVA come per legge, identificando l'affidamento con CIG: 8503665659;
- ai sensi del suddetto contratto di affidamento, il relativo compenso professionale è corrisposto mediante Certificati di pagamento in acconto, emessi in occasione dei SAL predisposti dal Direttore dei Lavori, previa emissione di regolare fattura e secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012, nonché ai sensi di quanto fissato dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Considerato che

- con nota del 22.03.2024, acquisita al prot. SERVIDR n.7212-2024, è pervenuta al RUP la richiesta di autorizzazione al subentro nel predetto contratto sottoscritto con l'ing. Carlo Antermite, della società Alpha Techna s.r.l. - P.IVA IT05870690657, con sede legale in Salerno alla via Mattia Farina n.21, costituita dal medesimo professionista quale suo Legale Rappresentante e subentrata nei rapporti contrattuali al medesimo intestati;
- con nota di riscontro del 08.05.2024, prot. SERVIDR n. 10465-2024, il RUP, all'esito delle verifiche e degli adempimenti a ciò normativamente prescritti, ha autorizzato il richiesto subentro della suddetta società Alpha Techna s.r.l. - P.IVA IT05870690657 e domicilio digitale alphatechnasrl@legalmail.it, nel contratto

sottoscritto in data 08.01.2021 tra la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. e il professionista originariamente incaricato, ing. Carlo Antermite;

- in data 20.06.2024 la società Alpha Techna S.r.l. ha presentato richiesta, prot. SERVIDR n.13753-2024, di riconoscimento di maggiori compensi rispetto a quelli contrattualmente previsti, in ragione del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono pressoché triplicati, e conseguentemente anche di quelli delle attività professionali relative all’incarico in argomento rispetto ai 400 giorni previsti da contratto;
- con delibera n. 36 del 11.11.2024 il CdA della Stazione Appaltante, a seguito del parere positivo emesso del Collegio Consultivo Tecnico, giusta Determinazione n.6 del 04.10.2024, prot. SERVIDR n.22147-2024, nonché della quantificazione dell’importo da riconoscere richiesta al Direttore dei lavori sulla base dell’impegno profuso e della presenza in cantiere del Collaudatore, regolarmente annotata sul registro delle presenze tenuto dallo stesso DL, ha approvato, su proposta del RUP, il riconoscimento alla società Alpha Techna S.r.l. del compenso aggiuntivo, rispetto a quello contrattuale, di **Euro 34.762,68**, che trova capienza all’interno della voce B.11 “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche – collaudi” del Quadro Economico post-aggiudicazione così come rimodulato.

Considerati, inoltre,

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (sotto la cui disciplina ricade il suddetto incarico);
- il Certificato di pagamento n. 6-CO del 03.12.2024, prot. SERVIDR n. 25478-2024, relativo al SAL n.6 emesso dal DL, ing. Nappa, il 02.12.2024, prot. SERVIDR n. 25445-2024, per lavorazioni a tutto il 11.11.2024, per il pagamento alla società Alpha Techna S.r.l. dell’importo aggiuntivo riconosciuto di Euro 34.762,68, escluso IVA come per legge;
- la fattura n. FPR 11/24 del 09.12.2024 emessa alla società Alpha Techna S.r.l, P.IVA IT05870690657, in riferimento al Certificato di pagamento n. 6-CO del 03.12.2024, per l’importo di Euro 34.762,68, incluso oneri previdenziali ed escluso IVA come per legge.

Dato atto che

- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante, l’importo di Euro 34.762,68 è effettivamente erogabile;
- preliminarmente al pagamento del suddetto importo è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva, prot. Inarcassa n. 2176822.09-12-2024, con scadenza al 08.04.2025, da cui risulta che la società Alpha Techna s.r.l., avente P.IVA IT05870690657 e sede in Salerno alla via Mattia Farina n.21, “Risulta in regola con gli adempimenti contributivi”;
- è stata, inoltre, acquisita polizza professionale n. GK23B0202B32JSA-LB rilasciata da Lloyd’s Insurance Company S.A. in favore della società Alpha Techna S.r.l. e con scadenza al 15.02.2025.

Ritenuto

- di prendere atto dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante dei maggiori compensi per Euro 34.762,68 riconosciuti alla società Alpha Techna s.r.l. a seguito del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori e conseguentemente anche di quelli dell’attività professionale relativa all’incarico in argomento rispetto ai 400 giorni inizialmente previsti dal contratto;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 6-CO del 03.12.2024, prot. SERVIDR n. 25478-2024, relativo al SAL n.6 emesso dal Direttore dei lavori il 02.12.2024, prot. SERVIDR n. 25445-2024, per

- lavorazioni a tutto il 11.11.2024, per il pagamento alla società Alpha Techna S.r.l. del compenso aggiuntivo riconosciuto di Euro 34.762,68, incluso oneri previdenziali ed oltre IVA come per legge;
- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 6-CO del 03.12.2024, alla liquidazione dell'importo **Euro 34.762,68** (trentaquattromilasettecentosessantadue/68), incluso oneri previdenziali ed oltre IVA come per legge, in favore della società Alpha Techna s.r.l.;
 - di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., il suddetto pagamento.

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l'effetto di

- 1 Prendere atto** dell'approvazione di maggiori compensi da parte del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante dei maggiori compensi per Euro 34.762,68 riconosciuti alla società Alpha Techna s.r.l. a seguito del prolungarsi dei tempi di esecuzione dei lavori e conseguentemente anche di quelli dell'attività professionale relativa all'incarico in argomento rispetto ai 400 giorni inizialmente previsti dal contratto.
- 2 Approvare** il Certificato di pagamento n. 6-CO del 03.12.2024, prot. SERVIDR n. 25478-2024, relativo al SAL n.6 emesso dal Direttore dei lavori il 02.12.2024, prot. SERVIDR n. 25445-2024, per lavorazioni a tutto il 11.11.2024, per il pagamento alla società Alpha Techna S.r.l. dell'importo di Euro 34.762,68 (trentaquattromilasettecentosessantadue/68), incluso oneri previdenziali ed oltre IVA come per legge, relativo al compenso aggiuntivo riconosciuto alla società rispetto all'importo contrattuale previsto per la società Alpha Techna S.r.l. (subentrata all'ing. Carlo Antermite) per l'incarico di "Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e collaudatore statico delle strutture".
- 3 Riconoscere e liquidare**, a fronte del suddetto Certificato di pagamento n. 6-CO del 03.12.2024 e della relativa fattura n. FPR 11/24 del 09.12.2024 emessa alla società Alpha Techna S.r.l, P.IVA IT05870690657, l'importo di **Euro 34.762,68**, incluso oneri previdenziali ed oltre IVA come per legge.
- 4 Disporre** per l'effetto il pagamento immediato di **Euro 34.762,68** (trentaquattromilasettecentosessantadue/68), incluso oneri previdenziali ed oltre IVA di legge, mediante bonifico bancario a valere sul conto corrente dedicato intestato alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. avente Iban IT51R0306915240100000001217, ed in favore del conto corrente intestato alla società affidataria Alpha Techna S.r.l., P.IVA IT05870690657, avente IBAN IT43F0306915216100000017023, dalla stessa comunicato anche ai sensi ed ai fini della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii..
- 5 Dare atto** che il pagamento dell'importo complessivo di **Euro 34.762,68** trova copertura nel Quadro Economico post-aggiudicazione, alla voce B.11 "*Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche - collaudi*", così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, e come rimodulato a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n.36 del 11.11.2024, per l'esecuzione dell'intervento di "*Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana*".

- 6 Dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
- 7 Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione Campania.
- 8 Trasmettere** copia della presente all'Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Uffici competenti della società per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
- 9 Trasmettere** copia della presente alla società affidataria Alpha Techna S.r.l..
- 10 Precisare**, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.